

## 철골(거더Beam) 위에서 이동 중 추락 → 사망 1명

공 사 명	○○공장 신축공사	발생일시	2014.01.14(화) 11:20경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	당진시 석문면 ○○리	공사규모	지하1층, 지상4층, 4개동
재해개요	2014년 01월 14일(화) 11:20분경 충남 당진시 ○○면 소재 ○○공장 신축공사 중 철골설치공사 현장에서 ○○개발(주) 소속 피재자(남, 41세)가 철골 상부에서 거더Beam볼트체결 작업을 완료하고 철골을 인양한 걸이용 샤클을 해체하기 위하여 거더Beam 상부를 이동 중 몸의 중심을 잃고 하부 콘크리트 바닥(H=7.3m)으로 떨어져 사망한 재해임		

### 재 해 상 황 도



#### 안전대책

- 안전대 부착설비 설치 철저
  - 추락위험이 있는 철골조립작업 시에는 지상에서 철골부재에 안전대부착설비(로프)를 설치한 후 인양하여 작업을 하여야 하며,
  - 철골 위 작업자는 항상 안전대 부착설비에 안전대를 걸고 작업 또는 이동하여야 함